

TCE / PE
PETCE Nº 3436/19
DATA 15/01/19

Vertentes, 15 de janeiro de 2019.

OFÍCIO SVOU Nº 001/2019


Ilustríssimo Senhor
João Rildo de Araújo e Silva Filho
DD. Inspetor Regional do Tribunal de Contas do Estado – IRSU
Surubim – PE.

Senhor Inspetor,

Em cumprimento à Resolução TC 08/2014, encaminhamos a essa Inspetoria do Tribunal de Contas do Estado, o Mapa Demonstrativo de Obras e Fundo Municipal de Saúde, referente às obras realizadas por este Município, durante o **quarto trimestre** e o **Mapa Consolidado** (prestação de contas) de 2018, informamos também que não houve nenhuma obra ou serviço de Fundos Especiais.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,



ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Secretário de Obras

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes – PE

CEP:55.770-000-FONE: 81 3734-1109-CNPJ:10.296.887/0001-60

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DOCUMENTO NÃO CONFERIDO NO
RECEBIMENTO 15/01/19
Assinatura do Recebedor

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERILDO FERREIRA DE ARAÚJO - CPF: 642.884.211-00 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 820.886.464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILLO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
TP Nº 004/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES-PE	039/2009	FUNASA/PMV			P	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CC Nº 001/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0585/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
TP Nº 003/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SERRA SECA, E AO SÍTIO GRAVATAZINHO					13.502.001/0001-88	BARRIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 005/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.635/0001-57	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
TP Nº 006/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO FERREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.635/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
CV Nº 017/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
TP Nº 007/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017	REFORMA DAS ESCOLAS PADRE RICHÁ, PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA BERNARDO DAS CHAGAS, JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA E ODETE BEZERRA, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
TP Nº 008/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, A PARTIR DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE JOÃO BODEIRO, DESTA ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE ZÉ TRINDADE, DESTA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO RIACHO DIREITO, EM VERTENTES-PE					13.502.001/0001-69	BARRIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 009/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALICE SANTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
CV Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NUM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE					17.331.536/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO TRECHO COMPLEMENTAR DA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA					13.502.001/0001-69	BARRIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSÁ	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					18.008.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME
TP Nº 010/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MARCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP
CV Nº 003/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
TP Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA JOSEFA LEANDRO ALVES DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
TP Nº 002/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
DP Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM 4 (QUATRO) GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					11.211.110/0001-19	M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
TP Nº 003/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES -PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP
CV Nº 008/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO), PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMÓRIAS DESCRITIVAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E GCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					18.008.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME
CV Nº 007/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NUM TRECHO DO RIACHO NININHO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$1)
TP Nº 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILÃO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48	17.04.2018	18 MESES			4.4.90.51	178.148,23	168.713,45	168.713,45	346.861,88	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES-PE	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72					4.4.90.51	0,00	201.350,18	201.350,18	201.350,18	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81					4.4.90.51	0,00	504.369,47	504.369,47	504.369,47	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SERRA SECA, E AO SÍTIO GRAVATAZINHO	227/2017	14.08.2017	05 MESES	494.627,70	12.03.2018	05 MESES	11.584,99		4.4.90.51	494.680,77	11.584,99	11.584,99	506.265,76	CONCLUÍDA
TP Nº 005/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO-ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47					4.4.90.51	0,00	38.633,80	38.633,80	38.633,80	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE E MARIA DE LOUROS DA SILVA	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83					4.4.90.51	0,00	22.127,92	22.127,92	22.127,92	EM ANDAMENTO
CV Nº 017/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	266/2017	10.10.2017	30 DIAS	34.998,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJETO CANCELADO
TP Nº 007/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017	REFORMA DAS ESCOLAS PADRE RÓCHA, PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, BERNARDO DAS CHAGAS, JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA E ODETE BEZERRA, EM VERTENTES-PE	286/2017	31.10.2017	07 MESES	160.394,30	15.11.2018	04 MESES	32.272,89		4.4.90.51	144.469,27	34.734,89	34.734,89	179.224,16	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, A PARTIR DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE JOÃO BODEIRO, DESTA ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE ZÉ TRINDADE, DESTA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO RIACHO DIREITO, EM VERTENTES-PE	295/2017	27.11.2017	06 MESES	644.053,74	04.06.2018	06 MESES	160.172,03		4.4.90.51	127.043,00	677.049,38	677.049,38	804.092,38	CONCLUÍDA
TP Nº 009/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALICE SANTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE	298/2017	29.11.2017	04 MESES	185.638,53	20.04.2018	04 MESES	88.044,34		4.4.90.51	38.402,53	204.806,53	204.806,53	243.211,16	CONCLUÍDA
CV Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NUM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODÓVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA EM VERTENTES-PE	028/2018	24.01.2018	03 MESES	141.453,42	07.03.2018				4.4.90.51	0,00	141.350,42	141.350,42	141.350,42	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO TRECHO COMPLEMENTAR DA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODÓVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA	048/2018	01.03.2018	08 MESES	1.349.670,34	12.11.2018				4.4.90.51	0,00	1.343.619,02	1.343.619,02	1.343.619,02	CONCLUÍDA
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	063/2018	12.03.2018	30 DIAS	14.000,00	03.04.2018				3.3.90.39	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	CONCLUÍDA
TP Nº 010/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66					4.4.90.51	0,00	508.561,46	508.561,46	508.561,46	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	061/2018	12.03.2018	02 MESES	75.532,00	05.05.2018	02 MESES			3.3.90.39	0,00	75.532,00	75.532,00	75.532,00	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA JOSEFA LEANDRO ALVES DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO	062/2018	12.03.2018	05 MESES	255.819,20	12.09.2018	05 MESES	85.940,48		4.4.90.51	0,00	275.725,19	275.725,19	275.725,19	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	074/2018	13.04.2018	02 MESES	72.808,35	17.10.2018	04 MESES	21.215,75		4.4.90.51	0,00	85.809,37	85.809,37	85.809,37	CONCLUÍDA
DP Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM 4 (QUATRO) GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	095/2018	11.05.2018	30 DIAS	13.981,28	08.06.2018				4.4.90.51	0,00	13.981,28	13.981,28	13.981,28	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	118/2018	14.06.2018	05 MESES	865.388,75					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE	120/2018	15.06.2018	08 MESES	1.915.569,80					4.4.90.51	647.020,00	932.470,00	1.579.490,00	1.579.490,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTACQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMÓRIAS DESCRITIVAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E DCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 007/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NUM TRECHO DO RIACHO NININHO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE	157/2018	27.08.2018	03 MESES	164.900,05	06.11.2018	03 MESES			4.4.90.51	0,00	206.082,34	206.082,34	206.082,34	CONCLUÍDA

