

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CC Nº 001/2017-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTACQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMÓRIAS DESCRITIVAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME
CV Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2018	MELHORIAS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE -90, NO SÍTIO BARRIGUDA, EM VERTENTES					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CV Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02.04.06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP
CV Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NA RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA
CC Nº 002/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, NO TRECHO À PARTIR DO ACESSO AO SÍTIO MOÇA BRANCA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANTÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CC Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS LOCALIDADES: ACESSO A RUA OTÁVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ACESSO A PE-130, ACESSO A VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, ACESSO AS RUAS OSVALDO FIGUEIRÓA, NESTA CIDADE, E NO SÍTIO GRAVATAZINHO, EM VERTENTES-PE.					24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME
CV Nº 006/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA PE-90, INTERLIGANDO ÀS AVENIDAS SENADOR SÉRGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
DISPENSA	LOCAÇÃO DE TRATORES COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 001/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: RUA ACÁCIA E TRECHO DA RUA AÇUCENA, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1060335-94/2018, C.E.F./MDR Nº 878076/2018	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
TP Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LAGOA RASA, À PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CV Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
DISPENSA	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE 0.60MM NA ESTRADA DO SÃO JOÃO DO FERRAZ E AMPLIAÇÃO DA BUEIRA DO RIACHO DO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NESTA CIDADE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72			18 MESES		4.4.90.51	318.663,03	0,00	0,00	318.663,03	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81			27 MESES		4.4.90.51	1.230.707,42	0,00	113.814,05	1.230.707,42	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75			20 MESES		4.4.90.51	824.079,32	104.021,07	370.847,31	928.100,39	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTACQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMORIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00			22 MESES		3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2018	MELHORIAS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE -90, NO SÍTIO BARRIGUDA, EM VERTENTES	180/2018	01.10.2018	02 MESES	131.436,27	23.04.2020		18 MESES		4.4.90.51	82.607,33	28.464,10	111.071,43	111.071,43	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85			12 MESES	440.693,27	4.4.90.51	1.967.432,88	323.531,05	668.733,31	2.290.963,93	EM ANDAMENTO
CV Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	133/2019	10.06.2019	03 MESES	311.338,66	17.01.2020		09 MESES	114.343,98	4.4.90.51	349.104,65	0,00	7.882,96	349.104,65	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23			05 MESES		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NA RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	204/2019	24.09.2019	04 MESES	223.648,30	26.02.2020			19.706,63	4.4.90.51	72.421,42	0,00	175.465,16	247.886,58	CONCLUÍDA
CC Nº 002/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, NO TRECHO A PARTIR DO ACESSO AO SÍTIO MOÇA BRANCA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE	215/2019	10.10.2019	08 MESES	1.175.226,00	16.03.2020			202.056,40	4.4.90.51	1.337.384,84	0,00	427.529,11	1.337.384,84	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00					3.3.90.39	5.967,95	12.656,13	18.624,08	18.624,08	EM ANDAMENTO
CC Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS LOCALIDADES: ACESSO A RUA OTÁVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ACESSO A PE-130, ACESSO A VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, ACESSO AS RUAS OSVALDO FIGUEIRÓA, NESTA CIDADE, E NO SÍTIO GRAVATAZINHO, EM VERTENTES-PE.	013/2020	20.01.2020	08 MESES	378.949,59					4.4.90.51	136.706,58	103.809,04	240.515,62	240.515,62	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00					3.3.90.39	22.700,00	34.050,00	56.750,00	56.750,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA PE-90, INTERLIGANDO ÀS AVENIDAS SENADOR SÉRGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	057/2020	09.03.2020	04 MESES	235.496,51					4.4.90.51	0,00	92.019,39	92.019,39	92.019,39	EM ANDAMENTO
DISPENSA	LOCAÇÃO DE TRATORES COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE	068/2020	13.03.2020	04 MESES	32.283,20	07.04.2020				3.3.90.39	0,00	32.283,20	32.283,20	32.283,20	CONCLUÍDA
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE	069/2020	13.03.2020	02 MESES	32.549,22			02 MESES		3.3.90.39	0,00	27.383,74	27.383,74	27.383,74	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: RUA ACÁCIA E TRECHO DA RUA AÇUCENA, EM VERTENTES-PE.	076/2020	06.04.2020	04 MESES	274.201,03					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.	077/2020	06.04.2020	08 MESES	1.213.443,82					4.4.90.51	0,00	560.317,23	560.317,23	560.317,23	EM ANDAMENTO
CV Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	093/2020	05.05.2020	30 DIAS	60.434,40			02 MESES		3.3.90.39	0,00	34.866,00	34.866,00	34.866,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE 0.60MM NA ESTRADA DO SÃO JOÃO DO FERRAZ E AMPLIAÇÃO DA BUEIRA DO RIACHO DO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NESTA CIDADE VERTENTES-PE.	099/2020	29.05.2020	04 MESES	25.149,67	09.06.2020				4.4.90.51	0,00	25.149,67	25.149,67	25.149,67	CONCLUÍDA
													1.378.550,62	2.963.252,26	

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CC Nº 001/2017-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTACQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMÓRIAS DESCRITIVAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BÁRBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIMA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CC Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS LOCALIDADES: ACESSO A RUA OTÁVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ACESSO A PE-130, ACESSO A VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, ACESSO ÀS RUAS OSVALDO FIGUEIRÓA, NESTA CIDADE, E NO SÍTIO GRAVATAZINHO, EM VERTENTES-PE.					24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTEÍNER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME
CV Nº 008/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TUIJOLOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA PE-90, INTERLIGANDO ÀS AVENIDAS SENADOR SÉRGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 001/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: RUA ACÁCIA E TRECHO DA RUA AJUCENA, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1060335-94/2018, C.E.F./MDR Nº 878076/2018	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
TP Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LAGOA RASA, À PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CV Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CV Nº 011/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
CV Nº 012/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SÍTIO BARREIRA VERMELHA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, SOB UM AFLUENTE DO RIACHO MILODENSE, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA/COMPLEMENTARES TOPOGRÁFICO COM ESTACQUEAMENTO, SINALIZAÇÃO COM ESTACAS) INCLUINDO MEMÓRIA DESCRITIVA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO BDI, PARA OS SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					27.262.936/0001-47	W H B ENGENHARIA LTDA-ME
TP Nº 003/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DA CIDADE, A SABER: GOIABEIRA, NO ACESSO A PE 130 E NO COMPLEMENTO DA RUA SOLIDÔNIO FIGUEIRÓA, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA NAS RUAS PROJETADAS 02,06 E 07; LOTEAMENTO ANTONIO MENEZES, NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02, E, TAMBÉM, CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM PARTE DO LOTEAMENTO ANTÔNIO MENEZES, EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72					4.4.90.51	318.663,03	48.872,58	48.872,58	367.535,61	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81					4.4.90.51	1.230.707,42	0,00	113.814,05	1.230.707,42	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75					4.4.90.51	928.100,39	0,00	370.847,31	928.100,39	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTACQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMORIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85					4.4.90.51	2.290.963,93	316.712,73	985.446,04	2.607.676,66	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00					3.3.90.39	18.624,08	22.240,89	40.864,97	40.864,97	EM ANDAMENTO
CC Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS LOCALIDADES: ACESSO A RUA OTÁVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ACESSO A PE-130, ACESSO A VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, ACESSO AS RUAS OSVALDO FIGUEIRÓ, NESTA CIDADE, E NO SÍTIO GRAVATAZINHO, EM VERTENTES-PE.	013/2020	20.01.2020	08 MESES	378.949,59					4.4.90.51	240.515,62	114.766,11	355.281,73	355.281,73	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTEINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00					3.3.90.39	56.750,00	34.050,00	90.800,00	90.800,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TUILOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA PE-90, INTERLIGANDO AS AVENIDAS SENADOR SÉRGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	057/2020	09.03.2020	04 MESES	235.496,51					4.4.90.51	92.019,39	87.508,12	179.527,51	179.527,51	EM ANDAMENTO
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE	069/2020	13.03.2020	02 MESES	32.549,22	10.09.2020	04 MESES			3.3.90.39	27.383,74	5.163,83	32.547,57	32.547,57	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: RUA ACÁCIA E TRECHO DA RUA AÇUCENA, EM VERTENTES-PE.	076/2020	06.04.2020	04 MESES	274.201,03					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LAGOA RASA, À PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.	077/2020	06.04.2020	08 MESES	1.213.443,82	28.09.2020		210.352,16		4.4.90.51	560.317,23	816.574,24	1.376.891,47	1.376.891,47	CONCLUÍDA
CV Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	093/2020	05.05.2020	30 DIAS	60.434,40	08.06.2020	02 MESES			3.3.90.39	34.866,00	0,00	34.866,00	34.866,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO
CV Nº 011/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	110/2020	29.07.2020	04 MESES	315.740,85					4.4.90.51	0,00	136.988,44	136.988,44	136.988,44	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SÍTIO BARREIRA VERMELHA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, SOB UM AFLUENTE DO RIACHO MILODENSE, EM VERTENTES-PE.	113/2020	31.08.2020	03 MESES	256.590,23					4.4.90.51	0,00	100.681,60	100.681,60	100.681,60	EM ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA/COMPLEMENTARES TOPOGRÁFICO COM ESTACQUEAMENTO, SINALIZAÇÃO COM ESTACAÇÃS) INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMORIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO BDI, PARA OS SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	120/2020	04.09.2020	15 DIAS	32.100,00	17/09/2020				3.3.90.39	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DA CIDADE, A SABER: GOIABEIRA, NO ACESSO À PE 130 E NO COMPLEMENTO DA RUA SOLIDÔNIO FIGUEIRÓ, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA NAS RUAS PROJETADAS 02,06 E 07; LOTEAMENTO ANTÔNIO MENEZES, NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02, E, TAMBÉM, CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM PARTE DO LOTEAMENTO ANTÔNIO MENEZES, EM VERTENTES-PE.	118/2020	08.09.2020	04 MESES	267.058,34					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO
Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
												1.715.658,54	3.899.529,27		

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
						13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
						13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
		143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		12 MESES		4.4.90.51	307.843,42	11.179,61	117.312,85	318.663,03	EM ANDAMENTO
		176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		27 MESES		4.4.90.51	927.230,06	189.663,31	612.523,90	1.116.893,37	EM ANDAMENTO

