

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA, CPF 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENIÓ	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
	CONCEDENTE						CONTRATADO
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES-PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-69	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CC Nº 001/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-69	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2018	IMPLANTATION DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO JUNTO QUENTE - CBOQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE VERTENTES	1.035/782-43/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MINISTERIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SABER, SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02.04.08, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 8490592017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELLEPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLIMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊNER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME
TP Nº 003/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DA CIDADE DE SABER, GOABEIRA, NO ACESSO A PE 130 E NO ACESSO A PE 130, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA PARRÓQUIA DE SÃO JOSE DO MAIOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.	07.414.627/0001-38				07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, ACESSO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, ACESSO DA RUA MAIOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.	13.962.001/0001-69				13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 005/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2020	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LA GOA PASSA, SÍTIO CUMARU, DISTRITO LIVRAMENTO, TRAVESSA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA E LOTEAMENTO DANILLO ANDRADE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.	07.414.627/0001-38				07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
TP Nº 006/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2020	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: DISTRITO SERRA SECA AO SÍTIO TOPADA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA ÀS DIVISAS COM SANTA MARIA DO CAMBUÇA-PE E COM SANTA CECÍLIA-PE; CIDADE AO SÍTIO TUBBAS; CIDADE AO DISTRITO SERRA SECA; CIDADE AO SÍTIO BATATAS, ATE A SALGADINHA; DISTRITO SERRA SECA AO SÍTIO BARRIGUDA E RODOVIA PE-40; SÍTIO SANSAO AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
TP Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020	CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: ANTONIO LIMA, PEDRO FERREIRA DE ARAUJO, PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, SÃO JOSÉ, TEONILIA RITA DA CONCEIÇÃO, MANOEL FERREIRA DE SOUZA, SÍTIO SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO SÃO PAULO, PESSOA, RUA PROJETADA 1, BECO DA ROSALINA, EM VERTENTES-PE.	20.520.477/0001-05				20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLEPP
DISPENSA	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, EM VERTENTES-PE, COM 01,0000000000000000 0,60M, NA RUA MANOEL BENIGIO DE AZEVEDO E SANEAMENTO COM TUBOS DE CONCRETO 0,30M, NA RUA PORFÍRIO MACIEL DE FIGUEIROA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	23.216.362/0001-10				23.216.362/0001-10	PERFURAÇÕES NEVES LTDA-ME
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO LAMBU NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	23.216.362/0001-10				23.216.362/0001-10	PERFURAÇÕES NEVES LTDA-ME
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO AREAS DO JUNCO, NESTE MUNICÍPIO.	17.363.675/0001-06				17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
DISPENSA	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NOS SÍTIOS CAROÁ E SÍTIO RIACHO DIREITO, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	13.962.001/0001-69				13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.	20.520.477/0001-05				20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLEPP
TP Nº 002/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO DOMICILIAR NAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NAS RUAS FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO E DANIEL FRANCISCO GOMES; LOTEAMENTO SEU LAU, SÍTIO BARRERA VERMELHA, E CIDADE, NAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA, JOSÉ PESSOA DE LIMA, EM VERTENTES-PE.	11.221.110/0001-19				11.221.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELLEPP
DISPENSA Nº 002/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ABILIO FANTÁ DE QUEIROZ, CRECHE ANTONIO CARNEIRO, ESCOLA PADRE ROCHA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS E ESCOLA PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, RESPECTIVAMENTE, EM VERTENTES-PE.						

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
TP Nº 004/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA. EM VERTENTES-PE	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72				80.675,37	4.4.90.51	411.653,10	18.794,86	37.023,63	430.447,96	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO. EM VERTENTES-PE	178/2017	01.08.2017	09 MESES	2.980.772,81				124.621,85	4.4.90.51	1.289.055,30	0,00	77.371,85	1.366.427,15	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	119/2018	14.06.2018	05 MESES	985.398,75					4.4.90.51	928.100,39	0,00	0,00	928.100,39	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL. EM VERTENTES-PE	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.589.210,85					4.4.90.51	3.148.897,08	32.117,30	244.470,42	3.180.814,36	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02.04.06. EM VERTENTES-PE.	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03					4.4.90.51	97.469,96	188.223,57	188.223,57	255.683,53	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23					4.4.90.51	0,00	0,00	87.198,00	67.198,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRIO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00					3.3.90.39	127.167,57	47.939,97	100.489,43	175.107,54	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIMO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 1,3M, COM DISPOSITIVO ACOMODADOR DE CONTEINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00					3.3.90.39	170.250,00	22.700,00	56.750,00	192.950,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM LOCALIDADES DA CIDADE: A SABER, GOMBERA, NO ACESSO A PE 130 E NO ACESSO A PE 131, NA TRAVESSA DA RUA TEREZINHA NAS RUAS PROJETADAS 02.06.607, LOTEAMENTO ANTONIO MENZES, NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02. E, TAMBÉM, CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM PARTE DO LOTEAMENTO ANTONIO MENZES, EM VERTENTES-PE	118/2020	08.09.2020	04 MESES	287.958,34					4.4.90.51	256.308,87	0,00	0,00	256.308,87	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA DE ARAUJO, ACESSO DA RUA PE 130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDIGERO, EM VERTENTES-PE.	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66					4.4.90.51	469.676,60	383.779,40	627.355,29	853.456,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2020	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO JAGUA RASA, SÍTIO CUMARU, DISTRITO LIVRAMENTO, TRAVESSA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA E LOTEAMENTO DANILLO ANDRADE, NA CIDADE EM VERTENTES-PE.	137/2020	14.10.2020	04 MESES	103.310,98					4.4.90.51	77.191,91	22.917,08	22.917,08	100.108,99	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2020	REQUERIMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: DISTRITO SERRA SECA AO SÍTIO TOPADA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA AS DIVISAS COM SANTA MARIA DO CAMBUÇA-PE E COM SANTA CECÍLIA-PE; CIDADE AO SÍTIO TUBIBAS; CIDADE AO DISTRITO SERRA SECA, CIDADE AO SÍTIO BATATAS ATÉ A SALGADOURA, DISTRITO SERRA SECA AO SÍTIO BARRIGUDA E RODOVIA PE-90; SÍTIO SANSAO AO DISTRITO SAO JOAO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE	138/2020	14.10.2020	02 MESES	283.813,57					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 010/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2020	CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE: A SABER: ANTONIO LIMA, PEDRO FERREIRA DE ARAUJO, PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, SAO JOSE, TECNIA RITA DA CONCEIÇÃO, MANOEL PEREIRA, RUA PROJETADA 1, BEGO DA ROSALINA, EM VERTENTES-PE.	142/2020	03.11.2020	02 MESES	1.787.303,81					4.4.90.51	1.375.807,67	0,00	0,00	1.375.807,67	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SAO JOSE E LOTEAMENTO SAO JOSE, NA RUA MANOEL BENICIO DE AZEVEDO, E SANEAMENTO COM TUBOS DE CONCRETO 0,30M, NA RUA PORFERIO MACIEL DE FIGUEIROA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	037/2021	09.03.2021	04 MESES	94.447,54	10.05.2021				3.3.90.39	39.018,19	55.418,81	94.437,00	94.437,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO LAMBU NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	050/2021	31.03.2021	01 MÊS	14.950,00	12.04.2021				4.4.90.51	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO AREIAS DO JUNCO, NESITE MUNICÍPIO.	051/2021	31.03.2021	01 MÊS	16.400,00	12.04.2021				4.4.90.51	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NOS SÍTIOS CAROA E SÍTIO RIACHO DIREITO, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	052/2021	01.04.2021	04 MESES	80.466,37	23.05.2021				4.4.90.51	0,00	88.232,40	88.232,40	86.232,40	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.	062/2021	30.04.2021	09 MESES	1.400.240,00					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO DOMICILIAR NAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOTEAMENTO SAO JOSE, NAS RUAS FERNANDO ANTONIO DE SOUZA, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, HELENO JOSE DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO E DANIEL FRANCISCO GOMES; LOTEAMENTO SEU LAU; SÍTIO BARREIRA VERMELHA E CIDADE; NAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA, JOSÉ PESSOA DE LIMA, EM VERTENTES-PE.	078/2021	29.06.2021	06 MESES	84.754,36					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 002/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ABÍLIO PANTÁ DE QUEIROZ, CRECHE ANTONIO CARNEIRO, ESCOLA PADRE ROCHA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS E ESCOLA PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, RESPECTIVAMENTE, EM VERTENTES-PE.	079/2021	29.06.2021	90 DIAS	95.896,67					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
												881.473,39	1.605.818,67	9.376.229,86	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF:820,885,434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145,642,894-20 PREFEITO
Responsável pela Unidade

ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO CPF: 038,275,284-07 SECRETÁRIO DE SAÚDE
Ordenador de Despesa

2º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAFARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 002/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL COM METODOLOGIA INOVADORA CONCRETO PVC, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE-INVESTIMENTO DO SUS				C3 ENGENHARIA LTDA EPP

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2º TRIMESTRE

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				REALISTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA COMPLEÇÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA PREVISTA DO SERVIÇO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
TP Nº 0020200- PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2020	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL COM METODOLOGIA INOVADORA CONCRETO PVC, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	031/2021	03.02.2021	04 MESES	3.114.602,32		02 MESES			185.397,49	4.490,51	1.159.436,26	1.894.254,48	3.053.690,74	3.053.690,74	3.053.690,74	3.053.690,74	E.M.ANDAMENTO
													1.894.254,48	3.053.690,74	3.053.690,74	3.053.690,74		