



Vertentes, 15 de janeiro de 2015.

OFÍCIO SVOU Nº 006/2015

Ilustríssimo Senhor
João Rildo de Araújo e Silva Filho
DD. Inspetor Regional do Tribunal de Contas do Estado – IRSU
Surubim – PE.

Senhor Inspetor,

Em cumprimento à Resolução TC 08/2014, encaminhamos a essa Inspetoria do Tribunal de Contas do Estado, o Mapa Demonstrativo de Obras, referente as obras realizadas por este Município, durante o quarto trimestre e o Mapa Consolidado (prestação de contas) de 2014.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Secretário de Obras

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
Responsável pelo preenchimento

ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 350 544 764-15 PREFEITO
Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 620 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
Ordenador de Despesa

4º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
TP- Nº 026/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2008	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS ELVIRA BARBOSA DE ARRUDA, INÁCIO ALVES CAVALCANTI, OTÁVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COM O PRIMEIRO E SEGUNDO ACESSO A PE 130, E ACESSO AO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL, E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO COM SUA PRIMEIRA TRAVESSA	REPASSE Nº 238.346-92/2007	MINISTÉRIO DO TURISMO			05.688.986/0001-38	DIVISAS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	
CV Nº 027/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO					09.009.477/0001-02	SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	
PP- Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECCÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					07.878.284/0001-62	COONSULT – COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS	
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
CONCORRÊNCIA Nº 01/2012- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS					00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
CV- Nº 010/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE VERTENTES AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E A RODOVIA PE 90 AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 002/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2013	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ					03.065.862/0001-90	CONSERV-COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA	
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS, TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	
CV Nº 009/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DISTRITOS DE CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, NO ALTO DO CRUZEIRO E LOTEAMENTO SEU BIU					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	
CV Nº 015/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2014	LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					17.363.675/0001-06	MGM-EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	
TP- Nº 012/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO, E NAS LOCALIDADES ALTO DO CRUZEIRO, LOTEAMENTO SEU BIU E NOS ACESSOS AO SÍTIO MILHÃES E RODOVIA PE 90					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
CV Nº 017/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO DISTRITO DO LIVRAMENTO					08.191.016/001-30	FERREIRA E MAIA ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SANEAMENTO LTDA-ME	
CV Nº 019/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2014	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA E LIVRAMENTO					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
CV Nº 024/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2014	CONSTRUÇÃO DE CANAL NAS LOCALIDADES, VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E AVENIDA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	
CV Nº 025/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2014	CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO CAROÁ					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
TP- Nº 003/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2014	REFORMA DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
CV Nº 027/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2014	RECUPERAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PE 90 AO DISTRITO CAPELA NOVA E AOS SÍTIOS POÇO VERDE E PAU SANTO					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 002/2010 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90					02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	
CV Nº 029/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2014	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PRIMEIRO ACESSO DA PE-90 A CIDADE DE VERTENTES					03.884.196/0001-99	JUSTO & BRANCO CONSULTORIA CONSULTIVA	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO


4º TRIMESTRE


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
TP- Nº 026/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2008	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS ELVIRA BARBOSA DE ARRUDA, INÁCIO ALVES CAVALCANTE, OTÁVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COM O PRIMEIRO E SEGUNDO ACESSO A PE 130, E ACESSO AO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL, E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO COM SUA PRIMEIRA TRAVESSA						90 MESES			4.4.90.51	267.487,33	0,00	0,00	267.487,33	CONTRATO CANCELADO	
CV Nº 027/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO	091/2009	02.03.2009	90 DIAS	51.600,00		70 MESES			3.3.90.39	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	EM ANDAMENTO	
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	PMV/ASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53	PARALISADA DESDE 08/2010				4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	PARALISADA	
PP-Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	317/2010	29.12.2010	12 MESES	106.000,00		48 MESES			3.3.90.39	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00	EM ANDAMENTO	
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		48 MESES			3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	EM ANDAMENTO	
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58		33 MESES	-1.134,60		4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO	
CONCORRÊNCIA Nº 012/2012- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS	161/2012	29.08.2012	03 MESES	2.866.101,15		30 MESES			4.4.90.51	3.130.970,60	0,00	0,00	3.130.970,60	EM ANDAMENTO	
CV- Nº 010/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE VERTENTES AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E A RODOVIA PE 90 AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA	128/2013	26.03.2013	01 MÊS	25.500,00		22 MESES			3.3.90.39	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	EM ANDAMENTO	
TP- Nº 002/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2013	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ	191/2013	20.06.2013	180 DIAS	778.042,71					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	CONCLUIDO	
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		11 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO	
CV Nº 009/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DISTRITOS DE CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, NO ALTO DO CRUZEIRO E LOTEAMENTO SEU BIU	136/2014	24.04.2014	04 MESES	143.578,78	07.10.2014	08 MESES			4.4.90.51	140.750,02	14.947,52	155.697,54	155.697,54	CONCLUIDO	
CV Nº 015/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2014	LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	168/2014	28.05.2014	30 DIAS	78.000,00	04.08.2014	03 MESES			3.3.90.39	68.160,00	0,00	68.160,00	68.160,00	CONCLUIDO	
TP- Nº 012/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, E NAS LOCALIDADES ALTO DO CRUZEIRO, LOTEAMENTO SEU BIU E NOS ACESSOS AO SÍTIO MILHÃES E RODOVIA PE 90	148/2014	12.05.2014	06 MESES	436.254,85	29.10.2014	06 MESES	108.927,13		4.4.90.51	456.620,94	82.468,76	539.089,70	539.089,70	CONCLUIDO	
CV Nº 017/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO DISTRITO DO LIVRAMENTO	179/2014	01.07.2014	03 MESES	104.963,01	10.10.2014	03 MESES	6.857,42		3.4.4.90.51	92.298,87	10.849,68	103.148,55	103.148,55	CONCLUIDO	
CV Nº 019/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2014	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA E LIVRAMENTO	193/2014	04.08.2014	04 MESES	140.897,40	10.10.2014	04 MESES	17.340,75		3.4.4.90.51	131.089,07	17.340,75	148.429,82	148.429,82	CONCLUIDO	
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO	204/2014	01.09.2014	06 MESES	890.794,26					4.4.90.51	265.203,88	6.441,00	271.645,18	271.645,18	EM ANDAMENTO	
CV Nº 024/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2014	CONSTRUÇÃO DE CANAL NAS LOCALIDADES VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E AVENIDA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO	214/2014	08.09.2014	03 MESES	137.731,94	27.11.2014	03 MESES	12.259,81		3.4.4.90.51	0,00	149.981,82	149.981,82	149.981,82	CONCLUIDO	
CV Nº 025/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2014	CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO CAROÁ	215/2014	05.09.2014	03 MESES	139.207,85	10.11.2014	03 MESES			3.4.4.90.51	99.027,26	28.852,76	127.880,02	127.880,02	CONCLUIDO	
TP- Nº 003/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2014	REFORMA DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI	217/2014	15.09.2014	04 MESES	187.296,08			68.153,70		3.4.4.90.51	0,00	227.258,08	227.258,08	227.258,08	EM ANDAMENTO	
CV Nº 027/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2014	RECUPERAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PE 90 AO DISTRITO CAPELA NOVA E AOS SÍTIOS POÇO VERDE E PAU SANTO	234/2014	24.09.2014	01 MÊS	143.611,52	16.10.2014				3.4.4.90.51	0,00	143.611,52	143.611,52	143.611,52	CONCLUIDO	
TP- Nº 002/2010 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90	141/2010	10.05.2010	03 MESES	810.828,53		51 MESES			3.4.4.90.51	372.694,76			372.694,76	EM ANDAMENTO	
CV Nº 029/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2014	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PRIMEIRO ACESSO DA PE-90 À CIDADE DE VERTENTES				27.000,00					3.4.4.90.51					EM ANDAMENTO	


MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE


 SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento


 ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 350 544 764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade


 ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 885 434-49 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP- Nº 004/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
TP- Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÓA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2014


PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILLO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES	271/2014	08.12.2014	05 MESES	87.872,50					3.4.4.90.51	0,00	43.736,35	43.736,35	43.736,35	EM ANDAMENTO
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÓA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE				1.118.981,49					3.4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
												725.488,24	1.978.638,58	6.145.135,22	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE


 SOLANGE PEREIRA DE SOUSA, CPF. 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento


 ALLAN KARDEC BEZERRIA DA SILVA, CPF. 350.544.764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade


 JOSÉ HELDER PINTO CORRÊA DE ARAÚJO, CPF. 470.457.794-93 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE		MINISTÉRIO DA SAÚDE			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE	050/2013	15.07.2013	180 DIAS	278.779,94		12 MESES	48.772,85		4.4.90.51	20.269,00	0,00	208.107,03	228.376,03	EM ANDAMENTO
											20.269,00	0,00	208.107,03	228.376,03	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 890.544.764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

CONSELHADO - Prestação de Contas
 ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 030.689.404-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP- Nº 026/2008 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2008	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS ELVIRA BARBOSA DE ARRUDA, INACIO ALVES CAVALCANTE, OTÁVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COM O PRIMEIRO E SEGUNDO ACESSO A PE 130, E ACESSO AO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL, E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO COM SUA PRIMEIRA TRAVESSA	REPASSE Nº 238.346-92/2007	MINISTÉRIO DO TURISMO			05.688.986/0001-38	DIVISAS SERVIÇOS E OBRAS LTDA
CV Nº 027/2008 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO					09.009.477/0001-02	SUCESSE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
TP- Nº 001/2009 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2009	MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PE 90 AO POVOADO CAPELA NOVA E A CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO POVOADO SÃO JOÃO DO FERRAZ, NOS TRECHOS: NININHO, OLON E MILODENZA	REPASSE Nº 238.346-40/2007	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA			05.468.317/0001-70	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS
PP-Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					07.878.284/0001-62	COONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS
CV Nº 002/2011 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP-CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
TP- Nº 004/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONCORRÊNCIA Nº 01/2012- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS					00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 - LICITAÇÃO Nº 042/2012	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					984.124.264-87	ERIVALDO SIQUEIRA DE MIRANDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 - LICITAÇÃO Nº 042/2012	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					832.629.624-49	IVALDO CORREIA DE LEMOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 - LICITAÇÃO Nº 042/2012	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					879.102.334-34	FABIANO CAVALCANTE DE SANTANA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 - LICITAÇÃO Nº 042/2012	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					586.737.254-53	ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO
CV- Nº 010/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE VERTENTES AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E A RODOVIA PE 90 AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
TP- Nº 002/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2013	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ	REPASSE Nº 0370.006-70 - CEF	MAPA/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO			03.065.862/0001-90	CONSERV-COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA
TP Nº 001/2013 - LICITAÇÃO Nº 025/2013	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIO-FIO, E DE SANEAMENTO, NAS LOCALIDADES GRAVATAZINHO E LOTEAMENTO DANILO ANDRADE	TERMO DE ADESÃO Nº 181/2013	FEM- FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS			02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA
TP Nº 003/2013 - LICITAÇÃO Nº 034/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO LIVRAMENTO					24.127.557/0001-56	MONTE SINAI- EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME
TP Nº 004/2013 - LICITAÇÃO Nº 037/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ANA MARIA, JOAQUIM BINO, JOAQUIM FERREIRA E JOAQUIM GONÇALVES, NOS SÍTIOS CUMARU, TUBIBAS E RIACHO DIREITO					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DE ÁGUAS PLUVIAIS ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NO SÍTIO GRAVATAZINHO					17.363.675/0001-06	MGM-EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
CV Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO GRAVATAZINHO, ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO, NA RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO, NO DISTRITO CAPELA NOVA, NA RUA DE ACESSO À QUADRA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
CV Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CV Nº 009/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DISTRITOS DE CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, NO ALTO DO CRUZEIRO E LOTEAMENTO SEU BIU					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CV Nº 010/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2014	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSEFA LEANDRO ALVES DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO					17.363.675/0001-06	MGM-EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
TP- Nº 012/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, E NAS LOCALIDADES ALTO DO CRUZEIRO, LOTEAMENTO SEU BIU E NOS ACESSOS AO SÍTIO MILHÃES E RODOVIA PE 90					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE UM PÓCP TUBULAR PROFUNDO DE 55 METROS, E SERVIÇO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICOS DE 11 METROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL						