

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Souza
 SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF: 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

Bezeira
 ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF: 350.544.764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

Melo
 MARIA DO SOCORRO B. CASTANHA DE MELO CPF: 785.797.054-91 SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CONVITE Nº 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS DE VERTENTES-PE					17.331.335/001-95	C&M CONSULTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONVITE Nº 002/2015 - PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS DE VERTENTES-PE	035/2015	31.08.2015	04 MESES	139.846,62					4.4.90.51	0,00	124.834,29	124.834,29	124.834,29	CONCLUÍDA

Handwritten signature

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOWSC
 SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

[Assinatura]
 ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 360.544.764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

PI
 Galba Lúcio Pires de Lima
 Secretário Adjunto de Saúde
 Portaria nº 317/2013
 JOSÉ HELDER PINTO CORREIA DE ARAUJO CPF: 470.457.794-53 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE		MINISTÉRIO DA SAÚDE			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE	050/2013	15.07.2013	180 DIAS	278.779,94		12 MESES	48.772,85		4.4.90.51	228.376,03	82.644,09	82.644,09	311.020,12	EM ANDAMENTO
												82.644,09	311.020,12		

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA - CPF 000.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA - CPF 350.544.764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE - CPF 820.895.464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
CV Nº 027/2008 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO					09.009.477/0001-02	SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			06.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	
PP-Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECCÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					07.878.284/0001-62	COCONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS	
CV Nº 002/2011 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 004/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
CONCORRÊNCIA Nº 01/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS					00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
CV- Nº 010/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE VERTENTES AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E A RODOVIA PE 90 AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	
CV Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	
TP- Nº 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
TP- Nº 003/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2014	REFORMA DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
CV Nº 029/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2014	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PRIMEIRO ACESSO DA PE-90 A CIDADE DE VERTENTES					03.884.196/0001-99	JUSTO & BRANCO CONSULTORIA CONSULTIVA	
TP- Nº 002/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIROA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90					02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	
TP- Nº 004/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÓA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
DISPENSA	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MAPEAMENTO E CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E CAIXAS DE GORDURA E TUBOS DE 0.40M DE CONCRETO, NESTE MUNICÍPIO					20.520.477/001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP	
CV Nº 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ENEIDINA DE MENEZES					20.520.477/001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP	
CV Nº 003/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS LOCALIDADES: RUA DE ACESSO À RUA INÁCIO BEZERRA, RUA INÁCIO JOSÉ DA SILVA (DIDI BODEIRO), RUA DE ACESSO À RUA JOÃO DANIEL, E PE-90 LOURO DE BELO LAGOA RASA, MUNICÍPIO DE VERTENTES					14.598.958/0001-30	EMPREENDIMENTOS BOM JESUS LTDA-ME	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2014	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DO LIVRAMENTO	0565/2011	FUNASA	900.000,00	18.367,35	04.451.521/0001-16	OGEL- OBRAS GERAIS EIRELI-EPP	
CV Nº 009/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, TRAÇAS, RATOS, MOSQUITOS, PARDAIS, MORCEGOS E CUPINS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					09.595.245/001-83	FOCUS- SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	
CV Nº 004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					586.737.254-53	ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO	
CV Nº 004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					052.019.744-57	IVALDO CORREIA DE LEMOS	
CV Nº 004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					029.848.704-76	EZEQUIEL PEREIRA DE ARAÚJO	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CV Nº 027/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO	091/2009	02.03.2009	90 DIAS	51.600,00		77 MESES		3.3.90.39	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	EM ANDAMENTO	
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	PMVIASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53		53 MESES		4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	EM ANDAMENTO	
PP Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	317/2010	29.12.2010	12 MESES	106.000,00		72 MESES		3.3.90.39	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00	EM ANDAMENTO	
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		60 MESES		3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	EM ANDAMENTO	
PP Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58	22.04.2015	36 MESES	-1.134,60	4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO	
CONCORRÊNCIA Nº 012012- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS	161/2012	29.06.2012	03 MESES	2.866.101,15		36 MESES		4.4.90.51	3.130.970,60	0,00	0,00	3.130.970,60	CONCLUÍDA	
CV- Nº 010/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE VERTENTES AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E A RODOVIA PE 90 AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA	128/2013	26.03.2013	01 MÊS	25.500,00		33 MESES		3.3.90.39	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	CONCLUÍDA	
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		24 MESES		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO	
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO	204/2014	01.09.2014	06 MESES	890.794,26		12 MESES		4.4.90.51	271.645,18	271.622,60	271.622,60	543.307,78	EM ANDAMENTO	
TP- Nº 003/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2014	REFORMA DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI	217/2014	15.09.2014	04 MESES	187.296,08	26.01.2015	04 MESES	92.741,16	3.4.4.90.51	227.258,08	76.668,20	76.668,20	303.926,28	CONCLUÍDA	
CV Nº 029/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2014	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PRIMEIRO ACESSO DA PE-90 À CIDADE DE VERTENTES	002/2015	02.01.2015	03 MESES	27.000,00	05.06.2015	03 MESES		3.4.4.90.51	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	CONCLUÍDA	
TP- Nº 002/2010 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS: PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIROA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90	141/2010	10.05.2010	03 MESES	810.828,53	27.01.2015	54 MESES		3.4.4.90.51	372.694,76	17.579,77	17.579,77	390.274,53	CONCLUÍDA	
TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES	271/2014	09.12.2014	05 MESES	87.872,50		10 MESES		3.4.4.90.51	71.068,65	27.332,30	27.332,30	71.068,65	EM ANDAMENTO	
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÓA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE	058/2015	02.01.2015	12 MESES	1.118.981,49				3.4.4.90.51	0,00	761.153,97	761.153,97	761.153,97	EM ANDAMENTO	
DISPENSA	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MAPEAMENTO E CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015	020/2015	14.01.2015	07 DIAS	7.900,00	21.01.2015			3.4.4.90.51	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	CONCLUÍDA	
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E CAIXAS DE GORDURA E TUBOS DE 0,40M DE CONCRETO, NESTE MUNICÍPIO	087/2015	27.02.2015	60 DIAS	14.740,40	16.03.2015			4.4.90.51	0,00	14.740,40	14.740,40	14.740,40	CONCLUÍDA	
CV Nº 002/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES	083/2015	19.02.2015	02 MESES	24.266,98	05.03.2015			3.3.90.39	0,00	24.266,98	24.266,98	24.266,98	CONCLUÍDA	
CV Nº 003/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NAS LOCALIDADES: RUA DE ACESSO À RUA INÁCIO BEZERRA, RUA INÁCIO JOSE DA SILVA (DIDI BODEIRO), RUA DE ACESSO À RUA JOÃO DANIEL, E PE-90 LOURO DE BELA LAGOA RASA, MUNICÍPIO DE VERTENTES	088/2015	27.02.2015	03 MESES	135.972,29		03 MESES		4.4.90.51	0,00	129.458,47	129.458,47	129.458,47	CONCLUÍDA	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2014- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2014	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DO LIVRAMENTO	112/2015	27.03.2015	09 MESES	2.528.762,41				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	PROCESSO LICITATÓRIO CANCELADO	
CV Nº 009/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, TRAÇAS, RATOS, MOSQUITOS, PARDALIS, MORCEGOS E CUPINS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	115/2015	27.03.2015	30 DIAS	127.149,50	27.04.2015			3.3.90.39	0,00	127.149,50	127.149,50	127.149,50	CONCLUÍDA	
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	98/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		06 MESES		3.3.90.36	0,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00	EM ANDAMENTO	
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	97/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		06 MESES		3.3.90.36	0,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	EM ANDAMENTO	
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	96/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		06 MESES		3.3.90.36	0,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	EM ANDAMENTO	