

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUZA CPF 620 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 300 544 764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

CONSOLIDADO - Prestação de Contas
 ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 620 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
CV Nº 027/2008 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO					09.009.477/0001-02	SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	
PP-Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					07.878.284/0001-62	COCONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS	
CV Nº 002/2011 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 004/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
CV Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	
TP- Nº 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
TP- Nº 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 004/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE							
CV Nº 004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					586.737.254-53	ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO	
CV Nº 004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					052.019.744-57	EVALDO CORREIA DE LEMOS	
CV Nº 004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					029.848.704-76	EZEQUEL PEREIRA DE ARAÚJO	
TP- Nº 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE SÃO JOSÉ					24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
IN Nº 003/2015- CD N 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015	FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, EXTRAÍDA DE RESERVATÓRIO, FONTE NATURAL OU POÇO ARTESIANO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NECESSITADA DO MUNICÍPIO					824.311.244-87	RINALDO ELIAS BORGES	
CV Nº 015/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015/201503/2011	CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, NA LOCALIDADE: DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CV Nº 016/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2015	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES: RUA INÁCIO BEZERRA DA SILVA, DISTRITO CHÁ DO JUNCO, RUA JOSÉ CAMELO DE SOUZA, RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, RUA SINÉZIO CAVALCANTI, SÍTIO CUMARU, LAGOA RASA, AVENIDA CORONEL BRÁZ BEZERRA, RUA MANOEL FLORENTINO C. DE ARAÚJO, RUA JOÃO DANIEL DA SILVA, LOTEAMENTO GOIABEIRA, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES					09.084.085/0001-06	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	
TP Nº 003/2015- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES, NAS LOCALIDADES: TRAVESSAS DAS RUAS MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, E JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, CANAL EM PEDRA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, SÍTIO CUMARU, NA TRAVESSA DA RUA TEREZINHA MARIA DE LIMA; ACESSOS DA PE-90, NA ENTRADA DE SEU BENIGNO, DE LOURO DE BELO ATÉ A IGREJINHA; E ATÉ A PRACINHA; ACESSO A RUA MANOEL CABRAL DA SILVA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP Nº 004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES, NAS LOCALIDADES: TRAVESSA DA RUA OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE, ACESSO A VILA DE SEU LAU E RUA JOÃO DANIEL DA SILVA; POVOADO LAGOA RASA PRÓXIMO A PE-90, JOÃO BELO, RUA DO FABRICO E REGINALDO, RUA DE RATO, MANOEL DE ABEL E ACESSO A GRANJA DE LUZ, CHÁ DO JUNCO ZÉ VIGIA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CV Nº 027/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO	091/2009	02.03.2009	90 DIAS	51.600,00			77 MESES		3.3.90.39	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	PMV/ASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53			62 MESES		4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
PF-Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	317/2010	29.12.2010	12 MESES	106.000,00			72 MESES		3.3.90.39	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00			60 MESES		3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58			54 MESES		4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87			35 MESES		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO	204/2014	01.09.2014	06 MESES	890.794,26			12 MESES		4.4.90.51	543.307,78	0,00	0,00	543.307,78	FOI REALIZADA RESCISÃO CONTRATUAL EM 29/02/2016, A OBRA SERÁ CONCLUÍDA PELA EMPRESA PROQUALYT ENGENHARIA
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48					4.4.90.51	178.148,23	0,00	178.148,23	178.148,23	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES	271/2014	09.12.2014	05 MESES	87.872,50	09.05.2016		10 MESES		3.4.4.90.51	71.068,65	0,00	0,00	71.068,65	CONCLUÍDA
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÓA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE										761.153,97	536.387,68	536.387,68	1.297.541,65	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	98/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00			12 MESES		3.3.90.36	44.925,00	0,00	0,00	44.925,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	97/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00			12 MESES		3.3.90.36	48.450,00	27.375,00	27.375,00	64.425,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	96/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00			12 MESES		3.3.90.36	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
TP- Nº 002/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE SÃO JOSÉ	131/2015	19.05.2015	03 MESES	391.679,95	17.02.2016		06 MESES	97.436,36	4.4.90.51	442.400,22	30.806,86	30.806,86	473.207,08	CONCLUÍDA
IN Nº 003/2015- CD N 002/2015- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015	FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, EXTRAÍDA DE RESERVATÓRIO, FONTE NATURAL OU POÇO ARTESIANO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NECESSITADA DO MUNICÍPIO	166/2015	09.07.2015	12 MESES	48.000,00	02.05.2016				3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 015/2015- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015/2015/03/2011	CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, NA LOCALIDADE: DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA	177/2015	30.07.2015	04 MESES	99.262,36	16.11.2015		04 MESES		4.4.90.51	95.457,10	0,00	0,00	95.457,10	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
CV Nº 016/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2015	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES: RUA INÁCIO BEZERRA DA SILVA, DISTRITO CHÁ DO JUNCO, RUA JOSÉ CAMELO DE SOUZA, RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, RUA SENEZIO CAVALCANTI, SÍTIO JOÃO DA LAGOA RASA, AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA, RUA MANOEL FLORENTINO C. DE ARAÚJO, RUA JOÃO DANIEL DA SILVA, LOTEAMENTO GOIABEIRA, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	178/2015	30.07.2015	05 MESES	139.365,74	15.09.2016		10 MESES	34.735,57	4.4.90.51	89.384,19	84.475,00	84.475,00	173.859,19	CONCLUÍDA
CV Nº 003/2015- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES, NAS LOCALIDADES: TRAVESSAS DAS RUAS MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, E JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, CANAL EM PEDRA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, SÍTIO CUMARU, NA TRAVESSA DA RUA TEREZINHA MARIA DE LIMA, ACESSOS DA PE-90, NA ENTRADA DE SEU BENIGNO, DE LOURO DE BELO ATÉ A IGREJINHA; E ATÉ A PRACINHA; ACESSO A RUA MANOEL CABRAL DA SILVA	202/2015	21.09.2015	05 MESES	308.574,97	07.12.2015		05 MESES	92.121,35	4.4.90.51	425.301,42	0,00	0,00	425.301,42	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
TP Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES-PE, NAS LOCALIDADES: TRAVESSA DA RUA OSVALDO FIGUEIRÃO LEITE, ACESSO A VILA DE SEU LAU E RUA JOÃO DANIEL DA SILVA, POVOADO LAGOA RASA PRÓXIMO A PE-90 JOÃO BELO, RUA DO FABRICO E REGINALDO, RUA DE RATO, MANOEL DE ABEL E ACESSO A GRANJA DE LUIZ, CHÁ DO JUNCO - ZÉ VIGIA	017/2016	04.01.2016	05 MESES	433.696,93	06.09.2016		06 MESES	100.058,58	4.4.90.51	465.844,17	62.255,02	528.099,19	528.099,19	CONCLUÍDA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 359 644 764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

CONSOLIDADO - Prestação de Contas
 ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
TP Nº 002/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO
CV Nº 003/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RUACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA					20.520.477/0001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CV Nº 008/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2016	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CV Nº 009/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO LIVRAMENTO					21.484.295/0001-99	ALG- SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CV Nº 013/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2016	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO SERRA SECA, REFORMA DO CHAFARIZ DO SÍTIO GOIABEIRA, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE CASA DE MOTOR BOMBA, EM CHAFARIZES DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, E DOS SÍTIOS GOIABEIRA E GRAVATAZINHO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CV Nº 014/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO E DO SÍTIO TUBIBAS					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
TP Nº 005/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DE VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
TP Nº 006/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016	PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
TP Nº 002/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO
TP Nº 007/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2016	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- CBUQ, NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CC Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES RUAS DE ACESSO A RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA E A RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA NO SÍTIO GRAVATAZINHO, RUA DE ACESSO AO CAMPO NO DISTRITO CAPELA NOVA, RUA DE ACESSO A QUADRA NO DISTRITO SERRA SECA, RUA DE ACESSO A RUA ZACARIAS GONÇALVES PEDROSA NO SÍTIO TUBIBAS, EM VERTENTES-PE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
TP Nº 009/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2016	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA OPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E SÍTIO CAROÁ					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA	072/2016	29.02.2016	06 MESES	869.441,71	03.10.2016	06 MESES	106.927,26		4.4.90.51	942.760,71	52.471,82	995.232,53	995.232,53	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		06 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	139/2016	23.05.2016	30 DIAS	76.797,00	04.07.2016	03 MESES			3.3.90.39	0,00	46.466,00	46.466,00	46.466,00	CONCLUÍDA (REstante DO VALOR ESTORNADO)
TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA	138/2016	23.05.2016	06 MESES	630.838,30		06 MESES	159.111,00		4.4.90.51	0,00	734.462,89	734.462,89	734.462,89	EM ANDAMENTO
CV Nº 008/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2016	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ	157/2016	04.07.2016	03 MESES	48.205,15	08.09.2016		3.483,98		4.4.90.51	0,00	50.561,58	50.561,58	50.561,58	CONCLUÍDA
CV Nº 009/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO LIVRAMENTO	155/2016	04.01.2016	04 MESES	67.522,13	25.07.2016				4.4.90.51	0,00	63.226,79	63.226,79	63.226,79	CONCLUÍDA
CV Nº 013/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2016	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO SERRA SECA, REFORMA DO CHAFARIZ DO SÍTIO GOIABEIRA, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE CASA DE MOTOR BOMBA, EM CHAFARIZES DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, E DOS SÍTOS GOIABEIRA E GRAVATAZINHO	167/2016	08.08.2016	03 MESES	109.576,46	19.09.2016		53.294,09		4.4.90.51	0,00	153.139,65	153.139,65	153.139,65	CONCLUÍDA (REstante DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 014/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO E DO SÍTIO TUBIBAS	168/2016	08.08.2016	03 MESES	134.150,55	08.11.2016				4.4.90.51	0,00	116.891,93	116.891,93	116.891,93	CONCLUÍDA (REstante DO VALOR ESTORNADO)
TP Nº 005/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DE VERTENTES	176/2016	22.08.2016	06 MESES	571.731,13			66.274,67		4.4.90.51	0,00	328.306,70	328.306,70	328.306,70	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016	PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE	193/2016	05.09.2016	02 MESES	39.319,86		04 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		06 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 007/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2016	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- CBUQ, NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA	194/2016	05.09.2016	03 MESES	462.381,28	19.09.2016		53.371,93		4.4.90.51	0,00	515.753,21	515.753,21	515.753,21	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES: RUAS DE ACESSO A RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA E A RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA NO SÍTIO GRAVATAZINHO, RUA DE ACESSO AO CAMPO NO DISTRITO CAPELA NOVA, RUA DE ACESSO A QUADRA NO DISTRITO SERRA SECA, RUA DE ACESSO A RUA ZACARIAS GONÇALVES PEDROSA NO SÍTIO TUBIBAS, EM VERTENTES-PE	225/2016	10.10.2016	04 MESES	385.313,30	26.12.2016		54.774,92		4.4.90.51	0,00	431.084,81	431.084,81	431.084,81	CONCLUÍDA
TP Nº 009/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2016	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA OPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E SÍTIO CAROÁ	234/2016	26.10.2016	01 MÊS	45890,29					4.4.90.51	0,00	45.890,29	45.890,29	45.890,29	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO	270/2016	22.12.2016	30 DIAS	14.750,00					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
												3.279.555,23	4.866.308,34	7.794.575,62	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Sousa
 SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF. 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ALLAN
 ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF. 360.544.764-15 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

MARIA ISABEL FERREIRA LEAL- CPF: 360.649.804-78 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE		MINISTÉRIO DA SAÚDE			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA
CONVITE Nº 005/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO					12.020.437/0001-76	SENTRA- SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE	060/2013	15.07.2013	180 DIAS	278.779,94	22.01.2016	12 MESES	48.772,85		4.4.90.51	311.020,12	16.146,26	16.146,26	327.166,38	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 0052015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO	040/2015	07.12.2015	06 MESES	111.739,64		06 MESES			4.4.90.51	14.678,21	0,00	14.678,21	14.678,21	EM ANDAMENTO
												16.146,26	30.824,47	341.844,59	