

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO  
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO L... REIRA CPF: 145.642.894-20 PREFEITO  
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF: 820.895.454-78 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 Ordenador de Despesa

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
CV Nº 002/2011 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 004/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSÉ Nº 338 829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
CV Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	
TP- Nº 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP- Nº 005/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÓA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP Nº 002/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	
TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA					20.520.477/0001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	
TP Nº 005/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DE VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
TP Nº 006/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016	PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO CAJÁ					23.216.316/0001-10	PERFURAÇÕES NEVES LTDA-ME	
CV Nº 001/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017	URBANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ACÁCIO PESSOA					05.409.959/0001-07	SEDECON CONSTRUÇÕES LTDA	
DISPENSA	RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DE VERTENTES, SÍTIO LAGOA RASA E DISTRITO DE CAPELA NOVA					05.409.959/0001-07	SEDECON CONSTRUÇÕES LTDA	
DISPENSA	LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS POT 110HP COM GRADE ARADORA DE DISCO, SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, NOS SÍTIOS BARREIRA VERMELHA, PITOMBAS, SÍTIO RIACHO DIREITO, NA CIDADE DE VERTENTES.					05.409.959/0001-07	SEDECON CONSTRUÇÕES LTDA	
CV Nº 005/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS MARIA DE LOURDES DA SILVA, JOSÉ SIQUEIRA DE MIRANDA, NA CIDADE, E NO ACESSO A LAVANDERIA, NO DISTRITO DE CAPELA NOVA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CONVITE Nº 006/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2017	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP	
TP Nº 002/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	
TP Nº 003/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SERRA SECA, E AO SÍTIO GRAVATAZINHO.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
TP Nº 005/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	
TP Nº 006/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	
CV Nº 017/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		72 MESES		3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	CONCLUÍDA (REstante DO VALOR SERÁ ESTORNADO)
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58	23.08.2017	63 MESES		4.4.90.51	267.214,32	29.525,85	29.525,85	296.740,17	CONCLUÍDA
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		41 MESES		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	CONCLUÍDA, CONFORME INFORMADO EM RESPOSTA AO OFÍCIO TC-NEG Nº 575/2017
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48		18 MESES		4.4.90.51	178.148,23	0,00	0,00	178.148,23	OBRA CONCLUÍDA, AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO (FEM)
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE	058/2015	02.01.2015	12 MESES	1.116.962,70	09.02.2017	12 MESES	272.222,74	3.4.4.90.51	1.297.541,65	26.157,52	26.157,52	1.323.699,17	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		18 MESES		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS)
TP Nº 004/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA	138/2016	23.05.2016	06 MESES	830.838,30	12.07.2017	12 MESES	159.111,00	4.4.90.51	734.462,89	0,00	0,00	734.462,89	CONCLUÍDA (REstante DO VALOR SERÁ ESTORNADO)
TP Nº 005/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DE VERTENTES	176/2016	22.08.2016	06 MESES	571.731,13	17.05.2017	06 MESES	140.378,52	4.4.90.51	328.306,70	358.469,52	358.469,52	686.776,22	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016	PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE	193/2016	05.09.2016	02 MESES	39.319,86	07.08.2017	12 MESES	8.848,17	4.4.90.51	0,00	48.167,93	48.167,93	48.167,93	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO	270/2016	22.12.2016	30 DIAS	14.750,00	26.01.2017			4.4.90.51	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO CAJÁ	014/2017	05.01.2017	06 DIAS	14.930,00	26.01.2017			4.4.90.51	0,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	CONCLUÍDA
CV Nº 001/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017	URBANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ACÁCIO PESSOA	073/2017	03.03.2017	02 MESES	81.002,34	27.03.2017			4.4.90.51	0,00	80.936,57	80.936,57	80.936,57	CONCLUÍDA
DISPENSA	RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DE VERTENTES, SÍTIO LAGOA RASA E DISTRITO DE CAPELA NOVA	098/2017	29.03.2017	30 DIAS	7.532,52	25.04.2017			3.3.90.39	0,00	7.532,52	7.532,52	7.532,52	CONCLUÍDA
DISPENSA	LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS POT 110HP COM GRADE ARADORA DE DISCO, SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, NOS SÍTIOS BARREIRA VERMELHA, PITOMBAS, SÍTIO RIACHO DIREITO, NA CIDADE DE VERTENTES	108/2017	18.04.2017	02 MESES	7.869,68	16.05.2017			3.3.90.39	0,00	7.869,68	7.869,68	7.869,68	CONCLUÍDA
CV Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS MARIA DE LOURDES DA SILVA, JOSÉ SIQUEIRA DE MIRANDA, NA CIDADE, E NO ACESSO A LAVANDERIA, NO DISTRITO DE CAPELA NOVA	131/2017	10.05.2017	03 MESES	130.524,99	01.08.2017		2.747,30	4.4.90.51	0,00	133.083,36	133.083,36	133.083,36	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 006/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2017	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES	152/2017	09.06.2017	60 DIAS	76.337,00	29.06.2017	02 MESES		3.3.90.39	0,00	64.886,45	64.886,45	64.889,45	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES	167/2017	18.07.2017	03 MESES	181.476,89	04.0.2017	03 MESES	44.962,88	4.4.90.51	0,00	213.962,84	213.962,84	213.962,84	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SERRA SECA, E AO SÍTIO GRAVATAZINHO.	227/2017	14.08.2017	05 MESES	494.827,79				4.4.90.51	0,00	494.680,77	494.680,77	494.680,77	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47		02 MESES		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 017/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES – PE	266/2017	10.10.2017	30 DIAS	34.998,00		02 MESES		3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO  
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF 145.642.894-20 PREFEITO  
 Responsável pela Unidade

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 007/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017	REFORMA DAS ESCOLAS PADRE ROCHA, PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, BERNARDO DAS CHAGAS, JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA E ODETE BEZERRA, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
TP Nº 008/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, A PARTIR DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE JOÃO BODEIRO, DESTA ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE ZÉ TRINDADE, DESTA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO RIACHO DIREITO, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 009/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALICE SANTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
CV Nº 020/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017	ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO E OUTRO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI					02.124.282/0001-64	STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 007/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017	REFORMA DAS ESCOLAS PADRE ROCHA, PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, BERNARDO DAS CHAGAS, JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA E ODETE BEZERRA, EM VERTENTES-PE	286/2017	31.10.2017	02 MESES	160.394,39			32.272,89		4.4.90.51	0,00	144.489,27	144.489,27	144.489,27	EM ANDAMENTO
TP Nº 008/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, A PARTIR DO DISTRITO CHÁ DO JUNCO ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE JOÃO BODEIRO, DESTA ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE ZÉ TRINDADE, DESTA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO RIACHO DIREITO, EM VERTENTES-PE	295/2017	27.11.2017	06 MESES	644.053,74					4.4.90.51	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 009/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALICE SANTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE	298/2017	29.11.2017	04 MESES	185.638,53					4.4.90.51	0,00	38.402,63	38.402,63	38.402,63	EM ANDAMENTO
CV Nº 020/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017	ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO E OUTRO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI	289/2017	08.11.2017	30 DIAS	61.700,00	24.11.2017				3.3.90.39	0,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	CONCLUÍDA
												1.866.587,91	1.866.587,91	4.686.664,70	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2017  
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

*Solange Pereira de Sousa*  
SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF: 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO  
Responsável pelo preenchimento

*Romero Leal*  
ROMERO LEAL FERREIRA CPF: 145.642.894-20 PREFEITO  
Responsável pela Unidade

*Maria Isabel*  
MARIA ISABEL FERREIRA LEAL - CPF: 355.649.804-78 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CONVITE Nº 0052015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO					12.020.437/0001-76	SENTRA- SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
CONVITE Nº 0032017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA CIDADE E NOS DISTRITOS DE SERRA DA CACHOEIRA, SÃO JOÃO DO FERRAZ E CAPELA NOVA		PMAC			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
TP Nº 001/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017	REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A BASE DO SAMU					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONVITE Nº 0052015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO	040/2015	07.12.2015	06 MESES	111.739,64		18 MESES			4.4.90.51	14.678,21	25.958,04	25.958,04	40.636,25	OBRA CONCLUÍDA, AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA PAGAMENTOS
CONVITE Nº 0032017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2015	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA CIDADE E NOS DISTRITOS DE SERRA DA CACHOEIRA, SÃO JOÃO DO FERRAZ E CAPELA NOVA.	019/2017	05.04.2017	02 MESES	133.589,92	21.06.2017	02 MESES			4.4.90.51	0,00	127.388,98	127.388,98	127.388,98	CONCLUÍDA (REstante DO VALOR SERÁ ESTORNADO)
TP Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017	REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A BASE DO SAMU	027/2017	19.05.2017	03 MESES	74.527,75	02.08.2017		7.868,28		4.4.90.51	0,00	74.033,45	74.033,45	74.033,45	CONCLUÍDA (REstante DO VALOR SERÁ ESTORNADO)